

I restanti lavori sono stati divisi in tre affidamenti distinti con spedizione degli inviti fissata per il 30/04/2009, ricevuta delle offerte fissata per 11/05/2009, data di inizio lavori prevista entro e non oltre il 20/05/2009, fine di tutte le lavorazioni previste entro il 05/08/2009, i tre anzi detti affidamenti sono:

- 1) esecuzione impianti elettrici;
- 2) esecuzione impianti idrotermosanitari;
- 3) opere edili di finitura interna e sistemazioni esterne.

Scuola Apriero e Gramsci

Da sopralluoghi effettuati si sono verificate le cause delle infiltrazione d'acqua rispettivamente di:

1) Scuola Gramsci

Si tratta di una parte di guaina ammalorata sovrastante i locali dei servizi igienici e ripostigli della palestra, tale intervento per la sua entità potrà essere eseguito non appena le condizioni metereologiche lo permettano;

2) Scuola Apriero

si tratta di un intervento consistente che richiede il rifacimento di tutta la guaina del tetto piano, per tali ragioni è consigliabile eseguire tale intervento in un periodo che non siano presenti attività scolastiche e pertanto si prevede di realizzarlo al termine dell'anno scolastico in corso.

Come richiesto nell'incontro del 28/04/2009, sulla scuola Apriero, nelle prossime settimane, verrà fatta fare anche una valutazione tecnica sullo stato di conservazione delle strutture esistenti attraverso una perizia statica.

IL DIRIGENTE
del terzo settore gestione del territorio
(Arch. Vito Bivacco)